



РОСАТОМ
ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ
РЕШЕНИЯ

**Акционерное общество
«Росатом Инфраструктурные решения»
(АО «РИР»)**

Филиал в г. Глазове

ул. Белова, д. 7, г. Глазов,
Удмуртская Республика, 427620
Телефон (34141) 9-62-56
E-mail: rir-glazov@rosatom.ru
ОКПО 29962168, ОГРН 1117746439480
ИНН 7706757331, КПП 183743001

Генеральному директору
ООО «КомЭнерго»

А.А. Золотарёву

office@komenergy.com

14.04.2025 № 307-12/10374-12

На № 62 от 08.04.2025


О согласовании плана мероприятий

Уважаемый Андрей Анатольевич!

АО «РИР» рассмотрел, направленный Вами, план мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 гг. Замечаний и дополнений не имеется, план согласован.

Прошу направить согласованный план мероприятий в комиссию Администрации Муниципального образования.

Заместитель главного
инженера по водоснабжению,
водоотведению и подготовке
производства



В.А.Кондратьев

Утверждаю:

Генеральный директор
ООО «КомЭнерго»

А.А.Болотарёв



**План мероприятий по подготовке котельной № 3 «Глазовская» к
отопительному периоду 2025-2026 гг.**

№ п/п	Наименование работ	Срок выполнения	Примечания
Мероприятия организационного характера.			
1	Проведение проверки знаний персонала, обслуживающего тепловые энергоустановки, в т.ч. знаний норм по охране труда	июль	
2	Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности, наличие инструкций.	постоянно	
3	Обеспечение наличия технической документации, действующих должностных, производственных и эксплуатационных инструкций.	постоянно	
4	Актуализация технологических и принципиальных схем котельной.	август	
5	Организация и проведение периодической проверки узла учета тепловой энергии.	июль-август	
6	Заключение Соглашения об управлении системой теплоснабжения.	июль	
Мероприятия технического характера.			
7	Ремонт обмуровки парового котла ДКВР 6,5/13 №6	январь	
8	Ремонт обмуровки водогрейных котлов ДКВР 6,5/13 №№ 1,2,3	июль	
9	Ремонт обмуровки паровых котлов ДКВР 6,5/13 №№ 4,5.	июль	
10	Ревизия котла и экономайзера №6	январь	
11	Ревизия котлов №№ 1,2,3,4,5.	июль	
12	Ревизия экономайзеров №№ 1,2,3,4,5.	июль	
13	ЭПБ Котла ДКВР 6,5/13 Зав.№10154 Рег.22003 ст.№6 с экономайзером	январь	
14	ЭПБ Котла ДКВР 6,5/13 Зав.№910 Рег.22001 ст.№5 с экономайзером	июль	
15	ЭПБ Дымовой трубы №2 Рег.№46-Зс-04968	сентябрь	
16	Чистка аккумуляторных баков (2 шт. по 117м ³)	август	
17	Ревизия, с частичной заменой, запорной арматуры натрий-катионитовых фильтров, досыпка катионита.	май – август	
18	Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей.	май – август	

19	Ревизия запорной арматуры сетевых линий, питательной линии, парового коллектора	июль	Работы проводятся на отключенном оборудовании в период останова котельной (с ограничением потребителей) ориентировочно с 11.08.2025г. по 13.08.2025г.
20	Чистка, мойка деаэратора	июль	
21	Обследование, чистка, ремонт дымоходов	июль	
22	Поверка приборов	июль	
23	Выполнение графика ППР	постоянно	

Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов.

Отопительный период	Описание
2021-2022	В штатном режиме, инцидентов и технологических нарушений не зарегистрировано.
2022-2023	В штатном режиме, инцидентов и технологических нарушений не зарегистрировано.
2023-2024	В штатном режиме, инцидентов и технологических нарушений не зарегистрировано.

Составил:

Начальник котельной № 3

И.В. Корепанов

Согласовано:

Главный инженер ООО «КомЭнерго»

А.А. Колясев

(представитель ЕТО)

(подпись)

(ФИО)