



РОСАТОМ
ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ
РЕШЕНИЯ

**Акционерное общество
«Росатом Инфраструктурные решения»
(АО «РИР»)
Филиал в г. Глазове**

ул. Белова, д. 7, г. Глазов,
Удмуртская Республика, 427620
Телефон (34141) 9-62-56
E-mail: rir-glazov@rosatom.ru
ОКПО 29962168, ОГРН 1117746439480
ИНН 7706757331, КПП 183743001

29.04.2025 № 307-12/12291-12

На № б/н от 21.04.2025

О согласовании плана мероприятий

Уважаемый Олег Васильевич!

АО «РИР» рассмотрел, направленный Вами, план мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 гг. ООО «СпецТара».

Замечаний и дополнений не имеется. План согласован.

Прошу направить согласованный план мероприятий в комиссию Администрации Муниципального образования.

Заместитель главного
инженера по водоснабжению,
водоотведению и подготовке
производства

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 052916700069b1f680489b346abf36c46a
Владелец: Кондратьев Владимир Арсентьевич
Действителен с 07.05.2024 по 07.08.2025

В.А.Кондратьев



УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «СпецТара»
О.В. Черкасов
«21» 04 2025г.

План мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025 - 2026ггг.

ООО «СпецТара»

в соответствии с Приказом Минэнерго России №2234 от 13.11.2024 (Правила №2234)

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Примечание
1. Мероприятия организационного характера			
1.1	Разработка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду.	до 30 апреля 2025 г.	п.3.3 Правил №2234
1.2	Подготовка распорядительного документа о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО	до 30 июля 2025 г.	п.2.2.2. ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003)
1.3	Разработка эксплуатационных инструкций для ИТП	до 30 июля 2025 г.	п.2.2.5; п.2.8. ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003)
1.4	Разработка схемы системы потребления теплового пункта с указанием номеров запорной, регулирующей, предохранительной арматуры ИТП, размещение в ИТП	до 30 июля 2025 г.	п.9.15; Приложение 4 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003)
1.5	Организация и проведение периодической проверки узла учёта	до 30 июля 2025 г.	п.9.1.43 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003)
1.6	Составление актов сверки расчетов с ЕТО(ТСО)		
1.7	Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах с составлением акта	до 30 июля 2025 г.	
1.8	Предоставление комиссии оценочных листов	до 30 июля 2025 г.	п.7 Приложения №2 Правил №2234
2. Мероприятия технического характера			
2.1	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок	до 30 июля 2025 г.	п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003)
2.2	Испытание оборудования теплового пункта и систем потребления на плотность и прочность	до 30 июля 2025 г.	п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003)

2.3	Промывка теплового пункта и систем потребления	до 30 июля 2025 г.	п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003)
2.4	Установка, ревизия, замена регулировочной и запорной арматуры	до 30 июля 2025 г.	п.9.3.1;9.2.17;9.2.18 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003)
2.5	Восстановление и замена теплоизоляции	до 30 июля 2025 г.	п.9.3.1;9.2.17;9.2.18 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003)
2.6	Устранение посторонних предметов в ИТП, обеспечение освещения в помещении ИТП	до 30 июля 2025 г.	п.6.1.36 ПТЭТЭ; п.2.2.15 Правила технической эксплуатации сетей РФ
3. Результаты анализа прохождения трех прошлых отопительных периода			
3.1	Схемные изменения		
	2021г.- 2022 г.	нет изменений	
	2022г.- 2023 г.	нет изменений	
	2023 г.-2024 г.	нет изменений	
3.2	Режимные условия		
	2021г.- 2022 г.	Зависимые от погодных и нормативных параметров микроклимата в помещениях: - давление теплоносителя - расход теплоносителя - температура теплоносителя	
	2022г.- 2023 г.	Зависимые от погодных и нормативных параметров микроклимата в помещениях: - давление теплоносителя - расход теплоносителя - температура теплоносителя	
	2023 г.-2024 г.	Зависимые от погодных и нормативных параметров микроклимата в помещениях: - давление теплоносителя - расход теплоносителя - температура теплоносителя	
3.3	Аварийные ситуации		
	2021г.- 2022 г.	протечки запорной арматуры , трубопроводов и т.п: нет	
	2022г.- 2023 г.	протечки запорной арматуры , трубопроводов и т.п: нет	
	2023 г.-2024 г.	протечки запорной арматуры , трубопроводов и т.п: нет	
3.4	Особенности функционирования объекта теплоснабжения и его оборудования		
	2021г.- 2022 г.	в штатном режиме	
	2022г.- 2023 г.	в штатном режиме	
	2023 г.-2024 г.	в штатном режиме	

Разработал

начальник хозяйственной службы

И.В. Шешуков