



ЧМЗ
РОСАТОМ

ОРГАНИЗАЦИЯ АО «ТВЭЛ»

**Акционерное общество
«Чепецкий механический завод»
(АО ЧМЗ)**

ул. Белова, стр. 7, г. Глазов,
Удмуртская Республика, 427622
Телефон (34141) 3-60-70
E-mail: chmz@rosatom.ru
ОКПО 07622265, ОГРН 1021801092158
ИНН 1829008035, КПП 183701001

06.05.2026 № 19-946/6810-ИС

На № _____ от _____


О направлении плана подготовки к
отопительному периоду 2026-2027 гг.

Уважаемый Сергей Николаевич!

Направляю Вам согласованный с АО «РИР» план подготовки к
отопительному периоду 2026-2027 гг. АО ЧМЗ.

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

С уважением,
Главный энергетик



М.Е. Салтыков

Васильев Алексей Анатольевич
(34141) 6-06-32

СР (ОГЭ)

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

Р.А. Митюков

Подписан
простой электронной подписью

ПЛАН

04.05.2026 № 19-946/243

подготовки к отопительному периоду 2026-
2027 гг. АО ЧМЗ

в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024 (Правила №2234)

№ п/п	Наименование	Срок выполнения	Примечание
1. Мероприятия организационного характера, выполняемые потребителями			
1.1.	Разработка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду: – лицами, указанными в подпунктах 1.4-1.6 пункта 1 Правил №2234 – обязательно; – лицами, указанными в подпункте 1.3 пункта 1 Правил №2234 – в случае принятия такого решения	Срок выполнения: 30 апреля 2026г.	
1.2.	Подготовка организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО	Срок выполнения: 01 августа 2026 г.	
1.3.	Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок, в т.ч. знаний норм по охране труда	Срок выполнения: 01 августа 2026 г.	
1.4.	Разработка эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения ИТП	Срок выполнения: 01 августа 2026 г.	
1.5.	Разработка схем систем теплопотребления (тепловые сети, тепловой пункт и т.д.) с указанием номеров запорной, регулирующей, предохранительной арматуры ИТП, размещение в ИТП	Срок выполнения: 01 августа 2026 г.	
1.6.	Обеспечение коммерческого учета потребляемых энергоресурсов, в том числе поверка, техническое	Срок выполнения: 01 августа 2026 г.	

№ п/п	Наименование	Срок выполнения	Примечание
	обслуживание, ремонт, замена элементов узлов учета. Ввод в эксплуатацию в соответствии с требованиями Правил		
1.7.	Составление актов сверки расчетов с АО «РИР»	Срок выполнения: 15 августа 2026г.	
1.8.	Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах с составлением акта	Срок выполнения: 01 августа 2026 г.	
1.9.	Предоставление комиссии оценочных листов	Срок выполнения: 01 августа 2026 г.	
2. Мероприятия технического характера, выполняемые потребителями			
2.1.	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок	Срок выполнения: 01 августа 2026 г.	
2.2.	Проведение наладки тепловых сетей и контроля за режимами потребления тепловой энергии	Срок выполнения: 01 августа 2026 г.	
2.3.	Испытания оборудования тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность	Срок выполнения: 01 августа 2026 г.	
2.4.	Промывка тепловых пунктов и систем теплопотребления	Срок выполнения: 01 августа 2026 г.	
2.5.	Установка, ревизия, замена регулировочной и запорной арматуры	Срок выполнения: 01 августа 2026 г.	
2.6.	Восстановление и замена теплоизоляции	Срок выполнения: 01 августа 2026 г.	
2.7.	Устранение посторонних предметов в ИТП, обеспечение освещения помещений подвала	Срок выполнения: 01 августа 2026 г.	
Результаты анализа прохождения трех прошлых отопительных периодов			
3.1.	Начало отопительного периода		
	2022-2023 гг.	12.09.2022	
	2023-2024 гг.	26.09.2023	
	2024-2025 гг.	24.09.2024	
3.2.	Завершение отопительного периода		
	2022-2023 гг.	27.04.2023	
	2023-2024 гг.	20.05.2024	
	2024-2025 гг.	19.05.2025	
3.3.	Технологические нарушения по внешним причинам		
	2022-2023 гг.	- несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: отсутствовало - аварийный останов котельных: отсутствовал	

№ п/п	Наименование	Срок выполнения	Примечание
		- изменение расхода теплоносителя: _____отсутствовало_____ - аварии на магистральных разводящих сетях: _____отсутствовали_____ - резкие перепады давления, гидроудар: _____отсутствовали_____	
	2023-2024 гг.	- несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: _____отсутствовало_____ - аварийный останов котельных: _____отсутствовал_____ - изменение расхода теплоносителя: _____отсутствовало_____ - аварии на магистральных разводящих сетях: _____отсутствовали_____ - резкие перепады давления, гидроудар: _____отсутствовали_____	
	2024-2025 гг.	- несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: _____отсутствовало_____ - аварийный останов котельных: _____отсутствовал_____ - изменение расхода теплоносителя: _____отсутствовало_____ - аварии на магистральных разводящих сетях: _____отсутствовали_____ - резкие перепады давления, гидроудар: _____отсутствовали_____	
3.4.	Технологические нарушения по внутренним причинам		
	2022-2023 гг.	- некачественно выполненные ремонтные работы: _____отсутствовали_____ - самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС: _____отсутствовало_____ - некорректная работа насосов, теплообменников: _____отсутствовала_____	

№ п/п	Наименование	Срок выполнения	Примечание
	2023-2024 гг.	- некачественно выполненные ремонтные работы: _____отсутствовали - самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС: _____отсутствовало - некорректная работа насосов, теплообменников: _____отсутствовала	
	2024-2025 гг.	- некачественно выполненные ремонтные работы: _____отсутствовали - самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС: _____отсутствовало - некорректная работа насосов, теплообменников: _____отсутствовала	
3.5.	Погодные условия		
	2022-2023 гг.	- нестабильная температура наружного воздуха: _____ (месяц, количество дней) - аномально низкая температура наружного воздуха: _____ (месяц, количество дней) - осадки с сильным ветром: _____ (месяц, количество дней)	
	2023-2024 гг.	- нестабильная температура наружного воздуха: _____ (месяц, количество дней) - аномально низкая температура наружного воздуха: _____ (месяц, количество дней) - осадки с сильным ветром: _____ (месяц, количество дней)	
	2024-2025 гг.	- нестабильная температура наружного воздуха: _____ (месяц, количество дней) - аномально низкая температура наружного воздуха: _____ (месяц, количество дней)	

№ п/п	Наименование	Срок выполнения	Примечание
		(месяц, количество дней) - осадки с сильным ветром: _____ (месяц, количество дней)	
3.6.	Режимные условия		
	2022-2023 гг.	Зависимые от погоды и нормативных параметров микроклимата в помещениях: - давление теплоносителя - расход теплоносителя - температура теплоносителя	
	2023-2024 гг.	Зависимые от погоды и нормативных параметров микроклимата в помещениях: - давление теплоносителя - расход теплоносителя - температура теплоносителя	
	2024-2025 гг.	Зависимые от погоды и нормативных параметров микроклимата в помещениях: - давление теплоносителя - расход теплоносителя - температура теплоносителя	
3.7.	Аварийные ситуации		
	2022-2023 гг.	протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: _____отсутствовали	
	2023-2024 гг.	протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: _____отсутствовали	
	2024-2025 гг.	протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: _____отсутствовали	
3.8.	Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя		
	2022-2023 гг.	-	
	2023-2024 гг.	-	
	2024-2025 гг.	-	
3.9.	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования		
	2022-2023 гг.	в штатном режиме	
	2023-2024 гг.	в штатном режиме	
	2024-2025 гг.	в штатном режиме	

Заместитель главного инженера –
начальник службы ремонта

А.А. Суслов

Главный энергетик

М.Е. Салтыков



РОСАТОМ
ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ
РЕШЕНИЯ

**Акционерное общество
«Росатом Инфраструктурные решения»
(АО «РИР»)
Филиал в г. Глазове**

ул. Белова, д. 7, г. Глазов,
Удмуртская Республика, 427620
Телефон (34141) 9-62-56
E-mail: rir-glazov@rosatom.ru
ОКПО 29962168, ОГРН 1117746439480
ИНН 7706757331, КПП 183743001

05.05.2026 № 307-12/10917-12

На № 19-946/6731-ИС от 05.05.2026

Главному энергетику
АО «ЧМЗ»
М.Е. Салтыкову

e-mail: chmz@rosatom.ru

О согласовании плана мероприятий


Уважаемый Михаил Евгеньевич!

АО «РИР» рассмотрел направленный Вами план мероприятий АО «ЧМЗ» по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 гг. Сообщаем, что замечаний и дополнений не имеется, план согласован в приложенной редакции.

Прошу направить согласованный план мероприятий по подготовке к ОТП 2026-2027 в комиссию Администрации Муниципального образования «Город Глазов».

Приложение: План мероприятий АО «ЧМЗ» по подготовке к ОТП 2026-2027

Заместитель директора по
операционной деятельности -
главный инженер



Е.А. Клыш