

УТВЕРЖДАЮ
 Директор МБОУ «СОШ №13»
 Е.Б.Биянова
 «14» апреля 2026 г.

План подготовки к отопительному периоду 2026 - 2027 гг.

Потребитель МБОУ «СОШ №13»

в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024 (Правила №2234)

Общие сведения:

1.	Адрес объекта	УР, г. Глазов, ул.Пряженникова, д.37а
2.	Год постройки	1965 год
3.	Общая площадь здания	3339,6 кв.м.
4.	Наличие подвала	отсутствует
5.	Наличие элеватора/теплоузла	имеется
6.	Тип системы отопления	центральное
7.	Схема отопления	Двухтрубная
8.	Система ГВС	имеется
9.	Материал трубопроводов отопления	Металл
10.	Наличие оборудованного узла учета тепловой энергии	имеется
11.	Наименование теплоснабжающей организации	АО «РИР»

№ п/п	Наименование	Срок выполнения	Примечание
1. Мероприятия организационного характера, выполняемые потребителями			
1.1.	Разработка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду: – лицами, указанными в подпунктах 1.4-1.6 пункта 1 Правил №2234 – обязательно; – лицами, указанными в подпункте 1.3 пункта 1 Правил №2234 – в случае принятия такого решения	Срок выполнения: 30 апреля 2026г.	
1.2.	Подготовка организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО	Срок выполнения: 01 августа 2026 г.	
1.3.	Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок, в	Срок выполнения: 01 августа 2026 г.	

№ п/п	Наименование	Срок выполнения	Примечание
	т.ч. знаний норм по охране труда		
1.4.	Разработка эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения (МКД, ИТП)	Срок выполнения: 01 августа 2026 г.	
1.5.	Разработка схем систем теплоснабжения (тепловые сети, тепловой пункт и т.д.) с указанием номеров запорной, регулирующей, предохранительной арматуры ИТП, размещение в ИТП	Срок выполнения: 01 августа 2026 г.	
1.6.	Обеспечение коммерческого учета потребляемых энергоресурсов, в том числе поверка, техническое обслуживание, ремонт, замена элементов узлов учета. Ввод в эксплуатацию в соответствии с требованиями Правил	Срок выполнения: 01 августа 2026 г.	
1.7.	Составление актов сверки расчетов с ЕТО (ТСО)	Срок выполнения: 15 августа 2026г.	
1.8.	Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах с составлением акта	Срок выполнения: 01 августа 2026 г.	
1.9.	Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению	Срок выполнения: 01 августа 2026 г.	
1.10.	Предоставление комиссии оценочных листов	Срок выполнения: 01 августа 2026 г.	
2. Мероприятия технического характера, выполняемые потребителями			
2.1.	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплоснабжающих установок	Срок выполнения: 01 августа 2026 г.	
2.2.	Проведение наладки тепловых сетей и контроля за режимами потребления тепловой энергии	Срок выполнения: 01 августа 2026 г.	
2.3.	Испытания оборудования тепловых пунктов и систем теплоснабжения на плотность и прочность	Срок выполнения: 01 августа 2026 г.	
2.4.	Промывка тепловых пунктов и систем теплоснабжения	Срок выполнения: 01 августа 2026 г.	
2.5.	Установка, ревизия, замена регулировочной и запорной арматуры	Срок выполнения: 01 августа 2026 г.	
2.6.	Восстановление и замена теплоизоляции	Срок выполнения: 01 августа 2026 г.	
2.7.	Устранение посторонних предметов в ИТП, обеспечение освещения помещений подвала	Срок выполнения: 01 августа 2026 г.	
3. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов:			

№ п/п	Наименование	Дни
1	Продолжительность отопительного периода	
	2023-2024	Дни
	2024-2025	242
	2025-2026	243
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода	-
	2023-2024	°С
	2024-2025	-20
	2025-2026	-20
3	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период (при наличии прибора учета)	-20
	2023-2024	Гкал
	2024-2025	854,695
	2025-2026	727,129
4	Случаи размораживания внутренней системы отопления	
	2023-2024	Количество
	2024-2025	нет
	2025-2026	нет
5	Случаи аварий\дефектов внутренней системы отопления	нет
	2023-2024	Количество
	2024-2025	нет
	2025-2026	нет
6	Особенности функционирования объекта теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	нет
6.1	Случаи перерывов в поставке теплоносителя	
	2023-2024	Количество
	2024-2025	нет
	2025-2026	нет
6.2	Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии	нет
	2023-2024	Количество
	2024-2025	нет
	2025-2026	нет
6.3	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	нет
	2023-2024	Количество
	2024-2025	нет
	2025-2026	нет
6.4	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества\параметров услуги отопления	нет
	2023-2024	Количество
	2024-2025	нет
	2025-2026	нет
		нет

СОГЛАСОВАНО:

Представитель ресурсоснабжающей организации: _____ /



РОСАТОМ
ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ
РЕШЕНИЯ

**Акционерное общество
«Росатом Инфраструктурные решения»
(АО «РИР»)
Филиал в г. Глазове**

ул. Белова, д. 7, г. Глазов,
Удмуртская Республика, 427620
Телефон (34141) 9-62-56
E-mail: rir-glazov@rosatom.ru
ОКПО 29962168, ОГРН 1117746439480
ИНН 7706757331, КПП 183743001

07.05.2026 № 307-12/11156-12

На № б/н от 05.05.2026

О согласовании плана мероприятий


Уважаемая Раиса Вячеславовна!

Филиал АО «РИР» в г.Глазове рассмотрел направленный Вами планы мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2026-2027 гг. МБОУ «СОШ №1», МБУ «СШ №3», МБОУ «СОШ №4», МБОУ «СОШ №10», МБОУ «СОШ №12», МБОУ «СОШ №13», МБОУ «Гимназия №14», МБОУ «СОШ №17», МБОУ ДО «СЮТур», МБОУ ДО ДЮЦ Управления образования города Глазова. Сообщаем, что замечаний и дополнений не имеется, план согласован в приложенной редакции.

Прошу направить согласованный план мероприятий по подготовке к ОТП 2026-2027 в комиссию Администрации Муниципального образования «Город Глазов».

Приложение: План мероприятий МБОУ «СОШ №1», МБУ «СШ №3», МБОУ «СОШ №4», МБОУ «СОШ №10», МБОУ «СОШ №12», МБОУ «СОШ №13», МБОУ «Гимназия №14», МБОУ «СОШ №17», МБОУ ДО «СЮТур», МБОУ ДО ДЮЦ Управления образования города Глазова по подготовке к ОТП 2026-2027

Заместитель директора по
операционной деятельности - главный
инженер



Е.А. Клыш