

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «СШ №15»

им. В.Н. Рождественского

Д.С. Жеребцов

2026 г.



План подготовки к отопительному периоду 2026 - 2027 гг.

Потребитель Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15» имени Владимира Николаевича Рождественского

в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024 (Правила №2234)

Общие сведения:

1.	Адрес объекта	УР, г.Глазов, ул.Калинина д.9А
2.	Год постройки	1988
3.	Общая площадь здания	8809,2 кв.м.
4.	Наличие подвала/подполья	Имеется
5.	Наличие элеватора/теплового пункта	Имеется
6.	Тип системы отопления	Центральное, водяное
7.	Схема отопления	Двухтрубная
8.	Система ГВС	Имеется
9.	Материал трубопроводов отопления	Металл
10.	Наличие оборудованного узла учета тепловой энергии	Имеется
11.	Наименование теплоснабжающей организации	АО «РИР»

№ п/п	Наименование	Срок выполнения	Примечание
1. Мероприятия организационного характера, выполняемые потребителями			
1.1.	Разработка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду: – лицами, указанными в подпунктах 1.4-1.6 пункта 1 Правил №2234 – обязательно; – лицами, указанными в подпункте 1.3 пункта 1 Правил №2234 – в случае принятия такого решения	Срок выполнения: 30 апреля 2026г.	
1.2.	Подготовка организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную	Срок выполнения: 01 августа 2026 г.	

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование</i>	<i>Срок выполнения</i>	<i>Примечание</i>
	эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО		
1.3.	Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок, в т.ч. знаний норм по охране труда	Срок выполнения: 01 августа 2026 г.	
1.4.	Разработка эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения (МКД, ИТП)	Срок выполнения: 01 августа 2026 г.	
1.5.	Разработка схем систем теплопотребления (тепловые сети, тепловой пункт и т.д.) с указанием номеров запорной, регулирующей, предохранительной арматуры ИТП, размещение в ИТП	Срок выполнения: 01 августа 2026 г.	
1.6.	Обеспечение коммерческого учета потребляемых энергоресурсов, в том числе поверка, техническое обслуживание, ремонт, замена элементов узлов учета. Ввод в эксплуатацию в соответствии с требованиями Правил	Срок выполнения: 01 августа 2026 г.	
1.7.	Составление актов сверки расчетов с ЕТО (ТСО)	Срок выполнения: 15 августа 2026г.	
1.8.	Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах с составлением акта	Срок выполнения: 01 августа 2026 г.	
1.9.	Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению	Срок выполнения: 01 августа 2026 г.	
1.10.	Предоставление комиссии оценочных листов	Срок выполнения: 01 августа 2026 г.	
2. Мероприятия технического характера, выполняемые потребителями			
2.1.	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок	Срок выполнения: 01 августа 2026 г.	
2.2.	Проведение наладки тепловых сетей и контроля за режимами потребления тепловой энергии	Срок выполнения: 01 августа 2026 г.	
2.3.	Испытания оборудования тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность	Срок выполнения: 01 августа 2026 г.	
2.4.	Промывка тепловых пунктов и систем теплопотребления	Срок выполнения: 01 августа 2026 г.	
2.5.	Установка, ревизия, замена регулировочной и запорной	Срок выполнения: 01 августа 2026 г.	

№ n/n	Наименование	Срок выполнения	Примечание
	арматуры		
2.6.	Восстановление и замена теплоизоляции	Срок выполнения: 01 августа 2026 г.	
2.7.	Устранение посторонних предметов в ИТП, обеспечение освещения помещений подвала	Срок выполнения: 01 августа 2026 г.	
3. Результаты анализа прохождения трех прошлых отопительных периода.			
№ n/n	Наименование	Дни	
1.	Продолжительность отопительного периода		
	2023-2024	242	
	2024-2025	243	
	2025-2026	-	
2.	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода		
	2023-2024	-20	
	2024-2025	-20	
	2025-2026	-20	
3.	Объем потребления тепловой энергии в отопительный период (при наличии прибора учета)	Гкал	
	2023-2024	1247,115	
	2024-2025	1132,496	
	2025-2026		
4.	Случаи размораживания внутренней системы отопления	Количество	
	2023-2024	нет	
	2024-2025	нет	
	2025-2026	нет	
5.	Случаи аварий/дефектов внутренней системы отопления	Количество	
	2023-2024	нет	
	2024-2025	нет	
	2025-2026	нет	
6.	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период		
6.1	Случаи перерывов в поставке теплоносителя	Количество	
	2023-2024	нет	
	2024-2025	нет	
	2025-2026	нет	
6.2	Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии	Количество	
	2023-2024	нет	
	2024-2025	нет	
	2025-2026	нет	
6.3	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	Количество	
	2023-2024	нет	
	2024-2025	нет	
	2025-2026	нет	
6.4	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	Количество	
	2023-2024	нет	
	2024-2025	нет	
	2025-2026	нет	

СОГЛАСОВАНО:

Представитель ресурсоснабжающей организации: _____ / _____



РОСАТОМ
ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ
РЕШЕНИЯ

**Акционерное общество
«Росатом Инфраструктурные решения»
(АО «РИР»)**

Филиал в г. Глазове

ул. Белова, д. 7, г. Глазов,
Удмуртская Республика, 427620
Телефон (34141) 9-62-56
E-mail: rir-glazov@rosatom.ru
ОКПО 29962168, ОГРН 1117746439480
ИНН 7706757331, КПП 183743001

Директору
МБОУ «СОШ №15»

Д.С. Жеребцову

e-mail: school15@glazov.udmr.ru

14.04.2026 № 307-12/9072-12

На № _____ от _____

О согласовании плана мероприятий


Уважаемый Дмитрий Сергеевич!

Филиал АО «РИР» в г. Глазове рассмотрел направленный Вами план мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2026-2027 гг. Сообщаем, что замечаний и дополнений не имеется, план согласован в приложенной редакции.

Прошу направить согласованный план мероприятий по подготовке к ОТП 2026-2027 в комиссию Администрации Муниципального образования «Город Глазов».

Приложение: План мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2026-2027 г.г.

Заместитель директора по
операционной деятельности -
главный инженер



Е.А. Клыш