

Утверждаю
Директор МБОУ «СОШ №16»
Е.В. Шумова



План подготовки к отопительному периоду 2026 - 2027 гг.
Потребитель: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №16»
(МБОУ «СОШ №16»)

в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024 (Правила №2234)

№ п/п	Наименование	Описание	Примечание
1. Общие сведения по объекту			
1.1	Адрес объекта	УР, г. Глазов, ул. Колхозная, 12	
1.2	Муниципальное образование	г. Глазов	
1.3	Назначение объекта (жилой, промышленный, административный)	административный (образовательное учреждение)	
1.4	Единая теплоснабжающая организация	АО «РИР»	
1.5	Год постройки	1992	
1.6	Год проведения капитального ремонта/реконструкции	-	
1.7	Количество подъездов	1	
1.8	Материал стен	Фундамент: железобетонные сваи; стены перекрытия: кирпичные; Кровля: прямая, мягкая рулонная.	
1.9	Наличие подвала/подполья, цокольного этажа	имеется цокольный этаж	
1.10	Наличие чердака	не имеется	
2. Характеристика объекта			
2.1	Количество жилых помещений	-	
2.2	Количество нежилых помещений	1	
2.3	Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП)	9 130,7 м ²	
2.4	Общая площадь жилых помещений	-	
2.5	Общая площадь нежилых помещений	9 130,7 м ²	
2.6	Отапливаемый объем		
3. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов			
Начало отопительного сезона			
3.1.	2023-2024 г.г.	22.09.2023г	
	2024-2025 г.г.	20.09.2024г	
	2025-2026 г.г.	12.09.2025г	
Завершение отопительного сезона			
3.2.	2023-2024 г.г.	17.05.2024г	
	2024-2025 г.г.	14.05.2025г	
	2025-2026 г.г.		

№ п/п	Наименование	Описание	Примечание
Продолжительность отопительного периода			
3.3.	2023-2024 г.г.	238 дней	
	2024-2025 г.г.	237 дней	
	2025-2026 г.г.		
Средняя температура наружного воздуха отопительного периода			
3.4.	2023-2024	-20	
	2024-2025	-20	
	2025-2026	-20	
Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период (при наличии прибора учета)			
3.5.	2023-2024	1 270,194	
	2024-2025	978,662	
	2025-2026 (с сентября по февраль)	740,82	
Случаи размораживания внутренней системы отопления			
3.6.	2023-2024	нет	
	2024-2025	нет	
	2025-2026	нет	
Случаи аварий\дефектов внутренней системы отопления			
3.7.	2023-2024	нет	
	2024-2025	нет	
	2025-2026	нет	
3.8. Особенности функционирования объекта теплоснабжения и их оборудования в отопительный период:			
Случаи перерывов в поставке теплоносителя			
3.8.2.	2023-2024	нет	
	2024-2025	нет	
	2025-2026	нет	
Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии			
3.8.3.	2023-2024	нет	
	2024-2025	нет	
	2025-2026	нет	
Случаи снижения параметров давления теплоносителя			
3.8.4.	2023-2024	нет	
	2024-2025	нет	
	2025-2026	нет	
Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества\параметров услуги отопления			
3.8.5.	2023-2024	нет	
	2024-2025	нет	
	2025-2026	нет	
Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования			
3.8.6.	2023-2024	в штатном режиме	
	2024-2025	в штатном режиме	
	2025-2026	в штатном режиме	

№ п/п	Наименование	Срок выполнения	Примечание
4. Мероприятия организационного характера, выполняемые потребителями			
4.1	Разработка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду: – лицами, указанными в подпунктах 1.4-1.6 пункта 1 Правил №2234 – обязательно; – лицами, указанными в подпункте 1.3 пункта 1 Правил №2234 – в случае принятия такого решения	Срок выполнения: 30 апреля 2026г.	
4.2	Подготовка организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО	Срок выполнения: 01 августа 2026 г.	
4.3	Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок, в т.ч. знаний норм по охране труда	Срок выполнения: 01 августа 2026 г.	
4.4	Разработка эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения (МКД, ИТП)	Срок выполнения: 01 августа 2026 г.	
4.5	Разработка схем систем теплопотребления (тепловые сети, тепловой пункт и т.д.) с указанием номеров запорной, регулирующей, предохранительной арматуры ИТП, размещение в ИТП	Срок выполнения: 01 августа 2026 г.	
4.6	Обеспечение коммерческого учета потребляемых энергоресурсов, в том числе поверка, техническое обслуживание, ремонт, замена элементов узлов учета. Ввод в эксплуатацию в соответствии с требованиями Правил»	Срок выполнения: 01 августа 2026 г.	
4.7	Составление актов сверки расчетов с ЕТО (ТСО)	Срок выполнения: 15 августа 2026г.	
4.8	Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах с составлением акта	Срок выполнения: 01 августа 2026 г.	

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование</i>	<i>Срок выполнения</i>	<i>Примечание</i>
4.9	Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению	Срок выполнения: 01 августа 2026 г.	
4.10	Предоставление комиссии оценочных листов	Срок выполнения: 01 вгуста 2026 г.	
5. Мероприятия технического характера, выполняемые потребителями			
5.1	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок	Срок выполнения: 01 вгуста 2026 г.	
5.2	Проведение наладки тепловых сетей и контроля за режимами потребления тепловой энергии	Срок выполнения: 01 августа 2026 г.	
5.3	Испытания оборудования тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность	Срок выполнения: 01 августа 2026 г.	
5.4	Промывка тепловых пунктов и систем теплопотребления	Срок выполнения: 01 вгуста 2026 г.	
5.5.	Установка, ревизия, замена регулировочной и запорной арматуры	Срок выполнения: 01 вгуста 2026 г.	
5.6	Восстановление и замена теплоизоляции	Срок выполнения: 01 вгуста 2026 г.	
5.7	Устранение посторонних предметов в ИТП, обеспечение освещения помещений подвала	Срок выполнения: 01 августа 2026 г.	



РОСАТОМ
ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ
РЕШЕНИЯ

**Акционерное общество
«Росатом Инфраструктурные решения»
(АО «РИР»)
Филиал в г. Глазове**

ул. Белова, д. 7, г. Глазов,
Удмуртская Республика, 427620
Телефон (34141) 9-62-56
E-mail: rir-glazov@rosatom.ru
ОКПО 29962168, ОГРН 1117746439480
ИНН 7706757331, КПП 183743001

02.04.2026 № 307-12/7774-12

На № _____ от _____


О согласовании плана мероприятий

Уважаемая Елена Викторовна!

Филиал АО «РИР» в г.Глазове рассмотрел направленный Вами план мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2026-2027 гг. Сообщаем, что замечаний и дополнений не имеется, план согласован в приложенной редакции.

Прошу направить согласованный план мероприятий по подготовке к ОТП 2026-2027 в комиссию Администрации Муниципального образования «Город Глазов».

Заместитель директора по
операционной деятельности - главный
инженер



Е.А. Клыш